

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA  
 RELACION GENERAL DE OBRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave	Descripción	Contrato	Nombre	Inversión	Amplio	Estimación	Amortizado	Monto Pagado	Por Pagar	Averías Entero	Obras
612010017	003/2018 CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIM	COFISIM/MSST/348/003/2018	SOLIS ARZOLA ARTURO	2,471,070.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,070.16	0	FIII TERMINADA
612010018	007/2018 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YUCUNDIRI	COFISIM/MSST/348/007/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV	555,468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	555,468.47	0	FIII TERMINADA
612010019	009/2018 CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO	COFISIM/MSST/348/009/2018	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	786,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	786,601.64	0	FIII TERMINADA
612010020	012/2018 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" DE LA LOCALIDAD DE	COFISIM/MSST/348/012/2018	MAGANA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	420,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	420,734.41	0	FIII TERMINADA
612010021	R023-0678-N/2018 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 20DPRI1024A EN	CO.SF/SP/PI/PI/RG-23/0678-N/2018	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. DE C.V.	2,000,000.00	0.00	-1.03	0.00	-1.03	2,000,001.03	0	FontFed PROCESO
612020002	010/2018 REHABILITACION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO DE SANTA ROSA	COFISIM/MSST/348/010/2018	PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO SA DE CV	895,886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	895,886.98	0	FIII TERMINADA
613010022	001/2018 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA	COFISIM/MSST/348/001/2018	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V.	1,965,105.37	0.00	1,965,105.37	0.00	1,965,105.37	0.00	100	FIII TERMINADA
613010023	002/2018 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOYA D	COFISIM/MSST/348/002/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV	975,977.04	0.00	975,977.04	0.00	975,977.04	0.00	100	FIII TERMINADA
613010024	004/2018 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COFISIM/MSST/348/004/2018	XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,631,309.74	0.00	1,631,309.74	0.00	1,631,309.74	0.00	100	FIII TERMINADA
613010025	006/2018 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COFISIM/MSST/348/006/2018	XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,373,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,420.83	0	FIII TERMINADA
613010026	008/2018 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑ	COFISIM/MSST/348/008/2018	XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,828,230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,230.90	0	FIII TERMINADA
613010027	005/2018 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	COFISIM/MSST/348/005/2018	PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO SA DE CV	993,991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	993,991.59	0	FIII TERMINADA
613010028	013/2018 AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN M	COFISIM/MSST/348/013/2018	XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,503,790.13	0.00	1,503,790.13	0.00	1,503,790.13	0.00	100	FIII TERMINADA
613010029	015/2018 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MAT	COFISIM/MSST/348/015/2018	XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	983,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	983,248.40	0	FIII TERMINADA
613010030	014/2018 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA C	COFISIM/MSST/348/014/2018	PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO SA DE CV	739,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,800.00	0	FIII TERMINADA
615010011	011/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOYU	COFISIM/MSST/348/011/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV	543,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	543,211.06	0	FIII TERMINADA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA DE ECONOMIA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2018

Clave	Descripción	Asignación	Nombre	Inversión	Anticipo	Estimación	Amortizado	Monto Pagado	Por Pagar	Avance Fondo	Obras
TOTAL											
								20,677,846.72			
								2,072,161.25			



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019

**C. GASPAR C. TOBALBA VÁSQUEZ C.**  
**REGIDOR DE HACIENDA**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019



**DAVID RIVERA CARRASCO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019



**C. ROSA EN GARCÍA LÓPEZ**  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019



**C. ELIGIA M. RACINE SALAZAR**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019

