

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**NOMBRE DEL PROGRAMA** AGUA POTABLE

**NOMBRE DEL COMPONENTE** SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

<b>OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL</b>					
Obra/Actividad			AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA		
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>					
Nombre	x				
Definición	x				
Método de calculo	x				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
x	eficiencia	trimestral	ML		ascendente
<b>META</b>					
Descripción			5586		
Unidad de Medida			ML		
<b>AVANCE DE METAS</b>					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	1,965,105.37	1,965,105.37	641,323.11	32%	
Segundo Trimestre	1,965,105.37	1,965,105.37	1,965,105.37	100%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

**NOMBRE DEL PROGRAMA** AGUA POTABLE

**NOMBRE DEL COMPONENTE** SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

<b>OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL</b>					
Obra/Actividad			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE		
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>					
Nombre	x				
Definición	x				
Método de calculo	x				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
x	eficiencia	trimestral	ML		ascendente
<b>META</b>					
Descripción			5500		
Unidad de Medida			ML		

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca  
Dto. Juxtlahuaca  
Oax.  
2017 - 2018

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca,  
Dto. Juxtlahuaca  
Oax.  
2017 - 2018

  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca  
Dto. Juxtlahuaca  
Oax.  
2017 - 2019

  
**SINDICATO MUNICIPAL**  
Mpio. San Sebastián  
Tecomaxtlahuaca  
Dto. Juxtlahuaca  
Oax.  
2017

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primer Trimestre	975,977.04	975,977.04	486,741.29	49%
Segundo Trimestre	975,977.04	975,977.04	975,977.04	100%
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%

NOMBRE DEL PROGRAMA Educación de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE Escuelas en buenas condiciones

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL					
Obra/Actividad			CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre		Porcentaje del presupuesto asignado a infraestructura educativa			
Definición		M2			
Método de calculo		X			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
metros cuadrados	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			540		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	2,471,070.16	2,471,070.16	1,706,664.31	69%	
Tercer Trimestre	2,471,070.16	2,471,070.16	2,471,070.16	100%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

NOMBRE DEL PROGRAMA AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL	
Obra/Actividad	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	X

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juchitán  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juchitán  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURIA HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juchitán  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juchitán  
 Oax.  
 2017

Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente

<b>META</b>					
Descripción			3234.71		
Unidad de Medida			ML		

<b>AVANCE DE METAS</b>					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	1,631,309.74	1,631,309.74	1,631,309.74	100%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE: SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


<b>OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL</b>					
Obra/Actividad			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN		
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente

<b>META</b>					
Descripción			1600		
Unidad de Medida			ML		

<b>AVANCE DE METAS</b>					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	993,991.59	993,991.59	993,991.59	100%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE: SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE



OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL)					
Obra/Actividad			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de me	Unidad de medida	tí'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente
META					
Descripción			4828.46		
Unidad de Medida			ML		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	2,373,420.83	2,373,420.83	1,305,674.99	55%	
Tercer Trimestre	2,373,420.83	2,373,420.83	2,373,420.83	100%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

NOMBRE DEL PROGRAMA Alimentacion de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE SUFICIENTE ESPACIO DE ALIMENTACION

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL)					
Obra/Actividad			CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YUCUNDIVI		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de me	Unidad de medida	tí'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			70		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.

REGISTRO DE HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 2019

Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Tercer Trimestre	555,468.47	555,468.47	555,468.47	100%
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE: SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL						
Obra/Actividad			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOBO			
DATOS DEL INDICADOR						
Nombre	X					
Definición	X					
Método de calculo	X					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	tipo de valor	Sentido esperado	
x	eficiencia	trimestral	ML		ascendente	
META						
Descripción			3712.67			
Unidad de Medida			ML			
AVANCE DE METAS						
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje		
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%		
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%		
Tercer Trimestre	1,828,230.90	1,828,230.90	1,828,230.90	100%		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alimentación de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE SUFICIENTE ESPACIO DE ALIMENTACION

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL)					
Obra/Actividad			CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre		X			
Definición		X			
Método de calculo		X			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			120		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Tercer Trimestre	796,601.64	796,601.64	542,962.72	68%	
Cuarto Trimestre	796,601.64	796,601.64	253,638.92	100%	



NOMBRE DEL PROGRAMA Alimentacion de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE SUFICIENTE ESPACIO DE ALIMENTACION

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL)					
Obra/Actividad			REHABILITACION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO DE SANTA ROSA		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre		X			
Definición		X			
Método de calculo		X			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	ti'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	M2		ascendente



META				
Descripción			136.5	
Unidad de Medida			M2	
AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Tercer Trimestre	985,886.98	985,886.98	437,231.25	44%
Cuarto Trimestre	985,886.98	985,886.98	548,655.73	100%

NOMBRE DEL PROGRAMA PAVIMENTACION

NOMBRE DEL COMPONENTE COBERTURA DE PAVIMENTACION EN VIAS DE COMUNICACION

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL					
Obra/Actividad			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YOSOYÚ		
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	tipo de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			840		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2018

Cuarto Trimestre	543211.06	543211.06	543211.06	100%
------------------	-----------	-----------	-----------	------

NOMBRE DEL PROGRAMA Educación de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE Escuelas en buenas condiciones

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL					
Obra/Actividad		CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN LOS CHOLULA			
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de medida	Unidad de medida	tipo de valor	Sentido esperado
x	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			68.85		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Tercer Trimestre	420,734.41	420,734.41	185,538.04	44%	
Cuarto Trimestre	420,734.41	420,734.41	235196.37	100%	

NOMBRE DEL PROGRAMA AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL	
Obra/Actividad	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA
DATOS DEL INDICADOR	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017

Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	tí po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente
<b>META</b>					
Descripción	6030.92				
Unidad de Medida	ML				
<b>AVANCE DE METAS</b>					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Cuarto Trimestre	1503790.13	1503790.13	1503790.13	100%	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019

**NOMBRE DEL PROGRAMA** AGUA POTABLE

**NOMBRE DEL COMPONENTE** SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

<b>OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL</b>					
Obra/Actividad	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ YOSONDICA				
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	tí po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente
<b>META</b>					
Descripción	2800				
Unidad de Medida	ML				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURIA HACIENDA**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Cuarto Trimestre	739800	739800	739800	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGUA POTABLE

NOMBRE DEL COMPONENTE: SUFICIENTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL	
Obra/Actividad	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI

TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017-2018

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre	X					
Definición	X					
Método de calculo	X					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de medida	Unidad de medida	tipo de valor	Sentido esperado	
X	eficiencia	trimestral	ML		ascendente	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017-2018

META	
Descripción	6232.11
Unidad de Medida	ML

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%
Cuarto Trimestre	983248.40	983248.40	983248.40	100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA: Educación de Calidad

NOMBRE DEL COMPONENTE Escuelas en buenas condiciones

OBRA/ACTIVIDAD ORIGINAL					
Obra/Actividad		CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN LA ESCUELA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 20DPR1024A EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DURAZNOS			
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre	X				
Definición	X				
Método de calculo	X				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de m	Unidad de medida	tí'po de valor	Sentido esperado
X	eficiencia	trimestral	M2		ascendente
META					
Descripción			541.43		
Unidad de Medida			M2		
AVANCE DE METAS					
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje	
Primer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00	0%	
Cuarto Trimestre	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	



**PRESIDENCIA**  
 C. ELIGIO MARTINEZ SALAZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Tecomaxtlahuaca  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019



**TESORERIA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019



**REGIDOR DE HACIENDA**  
 C. GASPAR TORRALBA VASQUEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca  
 Oax.  
 2017 - 2019



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 C. ROSA E. GARCIA LOPEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Mpio. San Sebastián  
 Tecomaxtlahuaca,  
 Dto. Juxtlahuaca,  
 Oax.  
 2017 - 2019